

COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR L'AMENAGEMENT DU HALL 167

Présents : A. Ašner, M. Brouet, G. Chevallier, M. Gabriel,
M. Giesch, R.L. Keizer, K.D. Lohmann, N. Morgan,
F. Streun, W. Unterlerchner.

La répartition des surfaces, comme indiqué sur le plan G 21.096.CR est acceptée.

M. Unterlerchner va encore vérifier si l'espace réservé pour le montage des triplets est suffisant. Un certain dépassement sur la zone prévue pour M. Keizer est cependant toujours possible.

En ce qui concerne le branchement des alimentations, la deuxième proposition de M. Gabriel est adoptée, c'est-à-dire : un transformateur 800 kVA pour l'alimentation Keizer, et un transformateur 800 kVA pour l'alimentation Giesch, tandis que l'alimentation pour M. Bossard et le reste seront branchés sur le transformateur de 2 MVA.

L'eau déminéralisée sera installée dans le Hall 167 dans le courant du mois de juillet 1970.

L'occupation du Hall 167 se fera dans l'ordre suivant :

1. jusqu'au 15 mai : Déménagement des bureaux de MM. Battiaz, Colini, Fluhmann, Karner et Vuffray dans le labo du Hall 167 (action C. Taylor et A. Ašner)
2. avant le 10 juin : Occupation de l'emplacement Bossard dans le Hall 167 par une partie de son équipement transporté du Hall 174. La place ainsi libérée sera réservée pour M. Keizer dont l'alimentation est attendue en juillet 1970.
3. avant le 15 sept. : Tout l'équipement de la section Giesch, (y compris l'alimentation BBC améliorée) sera installé dans le Hall 167.
4. le 1er octobre : Tout l'équipement sera prêt à recevoir les premiers aimants du Booster.

Le plan d'aménagement détaillé doit être retourné à M. Chevallier et à moi-même le 24 mai au plus tard.

A. Ašner

Distribution : Personnes présentes
+ MM. G. Brianti, P. Bossard, K.H. Reich, C. Rufer, G.Schnell