

Compte-Rendu de la Réunion pour

l'Installation de l'Ejection Rapide

12.3.1962

Présents : G. Dinkel - J.C. Gallay - A. Garcia-Gonzales - J. Gervaise - U. Jacob -
J. Joubay - P. Miele - B. Monnier - G. Plass.

* * * * *

1. Fondations.

- a) Les propositions issues de la réunion sur place (ENG/ME - JCG/nu - 6187, 8 mars 1962) sont en principe acceptées. En détail, la situation se présente comme suit :
- b) Pendant la période de préparation (jusqu'au 30 avril 1962) il reste à faire :
 - installer bretelles sur la barre de mise à terre et déplacer barre (R. Cartier).
 - déplacer alimentation en eau du lavabo (Avertir les personnes intéressées avant de couper l'eau). (P. Miele).
 - commander et fabriquer charpente métallique et gabarits (J.C. Gallay).
- c) Le 30 avril les rails seront démontés et les DIN supportant ces rails seront modifiés (J.C. Gallay - P. Miele).
- d) Pendant l'arrêt du CPS le déroulement des travaux est prévu comme suit :
 - 6 mai : démontage des pompes (B. Monnier)
et du matériel ALO (R. Gouiran).
 - 7 - 13 mai : mettre en place bâches de protection, piquetage des fondations,
si possible scellement des supports.
 - 14 - 20 mai : séchage du béton.
 - 21 - 26 mai : réinstallation des pompes et du matériel ALO.
- e) Les travaux SB énumérés sous points b) et c) seront ajoutés à la demande de travaux existante pour le montage de la charpente métallique.

f) La surveillance des travaux est répartie comme suit :

Travaux SB autres que génie civil : B. Miele / G. Dinkel.

Travaux génie civil : J. Joubay.

Montage charpente : J.C. Gallay / B. Miele.

Cas spéciaux d'urgence : J. Gervaise.

A informer en cas de difficultés : K.H. Reich.

2. Propositions individuelles.

G. Plass a montré un avant-projet pour la plate-forme devant l'ascenseur qui est accepté en principe.

K.H. Reich

Distribution : (ouverte)

Personnes présentes

Membres du Comité MPS

A. Achermann

B. Bianchi

R. Gouiran

B. Kuiper

D. Neet

R. Nüssli

C.A. Ramm

H. Stucki

J. Thorlund-Petersen

L. Turner