

Compte rendu de la réunion concernant la modification de la  
ligne de faisceau FA58 et TT70

Personnes présentes : M. Corcelle, A. Krusche, S. Perraire, R. Rey, N. Siegel,  
E. Weisse.

\* \* \* \* \*

A. Krusche donne les raisons des modifications pour l'opération avec les  $\bar{p}$  et  $\bar{e}$ .

La situation paraît très claire pour l'opération et tout le monde est d'accord de fixer la priorité à l'opération bien que la zone au point de vue sécurité soit mal définie.

Un programme est établi

- Refaire le "layout" de la zone (R. Rey).
- Etablir la hauteur du socle en ciment (R. Rey et M. Corcelle).
- Etudier côté PS l'alignement des éléments sur le faisceau TT70 et changement de vanne.

La première partie des travaux qui consiste à déplacer le blindage, la porte et refaire la chambre à vide devrait être terminée fin février.

1. Démontage de la porte et du blindage (B. Rosset, J. Robert).
2. Démontage des tubes à vide TT70 et TT6 (H. Wahl, A. Burlet).
3. Remonter le tube à vide nouvelle version (H. Wahl).
4. Passage des tuyaux pour l'eau déminéralisée (W. Van Cauter).
5. Passage des câbles pour les différents éléments (J. Pasquali, V. Glaus).
6. Reconstruire le blindage et la porte.
7. Faire installer le socle en ciment par le ST.

Il resterait ensuite 2 mois pour l'installation. Les dates exactes restent à définir en fonction du programme PS/SPS.

L'organisation du travail s'établit entre R. Rey et M. Corcelle.

M. Corcelle

Distribution : Personnes mentionnées  
B. Boileau  
L. Brouwers  
D. Fiander  
T. Risselada