

COMPTE -RENDU DE LA REUNION SUR LES TESTS PARTIELS DU 6.10.88

Présents: M. Bouthéon, L. Danloy, J. Delalaprison, M. Ceselli, J. Chevallier, M. Corcelle, G. Daems, B. Dumas, G. Graff(ST), A. Grossmann, R. Ley, S. Maury, A. Pace, A. Renou, G. Rosset, P. Têtu, B. Williams.
Excusés: P. Bossard, A. Burllet.

La réunion était utilisée pour l'examen des tests à l'arrêt du: **31 octobre au 1^{er} novembre** .(Dates modifiées par la suite.)

1) ARRÊT DES ACCELERATEURS: le lundi 31 octobre à 06h00. (Sauf L2, LPI.)

2) DEMARRAGE: le mardi 1^{er} nov. à 18h00 (si possible plus tôt.)

LINAC 2: Lundi: Tests avec faisceau de 50 MeV. Zone Linac 2 seulement. Alimentation réparée de modulateur à tester.

LINAC 1: Stoppé.

BOOSTER: Stoppé. Quelques accès contrôlés pour mesure des positions d'écrans TV.

Anneau PS: Lundi; Tests sur l'alimentation du septum 58 PRSMH58. J.P. Royer.
Accès demandés: A. Burllet pour prise de dimensions de chambres.
M. Ceselli. Tournée de contrôle climatisations.

AAC: Essai de changer la cible. Lundi conservent le stack. Mardi accès anneaux.

Zone IT2: M. Corcelle: Accès pour sortir du matériel.

Zone IT70: Installation SEM-GRIDS. Vide SPS. Des gens du SPS demanderont l'accès. (Probablement cartes visiteurs.)

LEAR. Test electron cooling.

LPI. Tests avec faisceau accéléré pour "Single electron"

3) SERVICES:

Eau déminéralisée: A. Grossmann: Pas d'eau dès :

lundi 31 oct. pour les services d'entretien sur les circuits SUD et EST.
mardi 1^{er} nov. pour AAC.

Consigne pour le MCR: Les deux interventions ci-dessus se feront sans coupure d'eau, mais aussi sans refroidissement. Il convient donc de mettre toutes les alim's du hall EST et du hall SUD en "Standby" le lundi.
Le mardi, c'est la consommation du AAC qui doit être réduite au minimum.

(2)

Réseau: G. Graff: a) Mise hors tension d'un transfo Bât.6 pour entretien. Cela concerne les alim's Tekelek du Bât. 152. G. Graff prendra contact avec J. Guillet avant les travaux.
b) Modifications sur les arrêts d'urgence du Hall SUD refusé pour cet arrêt.
c) Mise hors tension d'un transfo d'alimentation du bât. 365. G. Graff prendra contact avec J. Guillet avant les travaux.

Système de sécurité:A. Renou

Pas d'arrêt du système . Echange de tuyaux d'air sur les "Beam-stoppers" de SE62 zones secondaires.

Système de contrôle:(G.Daems.)

Pas d'arrêt du système. Test d'un programme "RESTORE" pour enclencher toutes les alim's.

G. Rosset et C. Saulnier.

Distribution: Liste des tests partiels.

5.8.1988

LISTE DE DISTRIBUTION DES TESTS PARTIELS

R. Billings
E. Jones

Chefs de Groupe PS

B. Allardyce
M. Bouthéon
L. Coull
J.P. Delahaye
D. Fiander
F. Pedersen
F. Perriollat
P.L. Riboni
K. Schindl
D.J. Simon

Associés

D. Blechschmidt
D. Dekkers
E. Wilson
H. Haseroth
H. Koziol
P. Lefèvre

F. Bandi
P. Bobbio
B. Boileau
J. Boillot
D. Boimond
M. Bôle-Feyssot
R. Bonzano
J. Boucheron
R. Bourgeois
P. Bossard
M. Brouet
P. Burla
A. Burlet
J. Buttkus
R. Calegari/ST
D. Campi/ST
J.C. Cendre
E. Chevallier
J. Chevallier
P. Chevret/ST
J.J. Cloye
P. Collet
M. Corcelle
G. Cumer/ST
G. Daems
L. Danloy
L. Decurninge
C. Dehavay
J. Delaprisson
B. Desforges/SP
H. Dijkhuizen
B. Dumas
B. Frammery
H. Gailloud
G. Gelato
V. Glaus
P. Gourcy
G. Graff/ST
D. Gregel/SPS
D. Grier
A. Grossmann
J. Gruber
J. Guillet
S. Hancock
J.M. Hanon
L. Henny
C. Hill
F. Hoffmann
R. Hohbach
M. Jenin/SB
I. Kamber
G. Jubin
R. Ley

J. Knott
A. Krusche
R. Luscher
L. Magnani
E. Malandain
E. Manglunki
P. Marti
G. Martini
P. Martucci
S. Maury
C. Mazeline
K. Metzmacher
B. Nicolai
F. Nitsch
A. Pace
P. Pearce
J. Philippe
H. Pittin
N. Rasmussen
R. Hazurel/SB
C. Renaud/HS
A. Renou
L. Riolfi
T. Hisselada
J.P. Riunaud
D. Rivalli
F. Rohner
G. Rosset
G. Roux
J.P. Royer
C. Saulnier
A. Scaramelli/SB
J.P. Scheffre
J.D. Schnell
J.C. Schnurige
H. Schonauer
E. Schulte
G. Serras
Ch. Steinbach
B. Szeless
M. Tardy
P. Tétu
M. Thivent
J.C. Thomi
H. Ullrich
H. Valbuena
W. Van Gauter
F. Volker
B. Williams
D.J. Williams
M. Wyss/SB
M. Zahnd/PS
P. Zettwoch