

**COMPTE -RENDU DE LA REUNION SUR LES TESTS PARTIELS
DU 6.5.88**

Présents: M. Bôle-Feysot, P. Bossard, A. Burlet, J. Delalaprison, R. Calegari, D. Campi, J. Chevallier, P. Chevret(ST) G. Cumer(ST), G. Daems, L. Decurninge, B. Dumas, G. Graff(ST), A. Grossmann, F. Hoffmann, A. Renou, D. Rivalli, G. Rosset, P. Tétu, B. Williams.

La réunion était utilisée pour l'examen des tests à l'arrêt du 29 mai au 7 juin.

1) ARRÊT DES ACCELERATEURS: (Sous réserve de prolongation!)

Le run se termine le samedi 28 mai à 24h00. L'accès au PS et BOOSTER peut se faire dès le lundi 30 mai à 06h00.

Les zones cible AAC et EST ne sont accessibles qu'avec la permission de la radio-protection.

2) DEMARRAGE:

LINAC 2: Démarre d'après le plan ci-joint le mardi 7 juin à 08h00. Tests RF le lundi 6.

LINAC 1: Démarre le mercredi 8 juin au matin.

BOOSTER: Démarre après la patrouille à 14h00 le mardi 7
Travaux sur tank kickers (traversées HT)
Travaux sur un aimant de la ligne d'éjection.

Anneau PS: Travaux sur cavité 114 MHz.

Lundi 6 juin: 17h00 Patrouille. Test de l'aimant principal. (D. Rivalli.)

Mardi 7 juin. Accès libre le matin. Patrouille à 15h30. Démarrage du complexe PS suivant plan ci-joint.

AAC: Travaux sur le précooling. ouverture de la chambre à vide, étuvage semaine 23.
Patrouille le lundi 13 juin.
Travaux sur transfo d'alimentation T1 (L. Decurninge)

Zone TT2: Fermée à clef durant tout l'arrêt. Sauf demande au responsable de zone.
Patrouille au début d'après-midi le mardi 7.

Zone TT70: Reste ouverte durant l'arrêt. Patrouille au début d'après-midi le mardi 7

LEAR. Etuvage partiel le 1er juin.

LPI. Demarre le 14 juin.

(2)

3) SERVICES:

Eau déminéralisée: A. Grossmann: Pas d'eau dès lundi 30 mai pour les services d'entretien.

TT2	Remise en service lundi 6
EST	Remise en service lundi 6
Booster	Remise en service lundi 6
AA	Remise en service lundi 6
SUD	Remise en service mercredi 1. (Les travaux prévus sur ce circuit sont annulés à cause de l'étuvage de LEAR.)
CB	Remise en service lundi 6
Aimant PS	Remise en service lundi 6

Eau brute:R. Callegari. Travaux sur le circuit partie Nord du BOOSTER.

Réseau: P.Chevret: a) Mise hors tension de la ligne 130 kV Verbois-CERN pour l'entretien du poste 130/18 kV par les SIG. Note de coupure à paraître.
Coupures de qq minutes: Le lundi 30 entre 7h30 et 8h00
Le vendredi 3 vers 07h00
b) Modifications sur les arrêts d'urgence. (sans coupures) G. Cumer. Les arrêts d'urgence sont maintenant sous responsabilité ST.

Système de sécurité:A. Renou

Les patrouilles TT2 et TT70 se feront en début d'après midi mardi 7, pour faciliter les tests de sécurité.


Système de contrôle:(G.Daems.)

Le computer SECU devient un NORD 100.
Arrêt des computers + PLS + timing lundi 30 matin pour maintenance préventive des climatisations.

G. Rosset.

Distribution: Liste des tests partiels.

SCHEMA STANDARD DE DEMARRAGE DU COMPLEXE PS



LEGENDE

- | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|
| -K- FERMETURE A CLEF | -O- ZONE OUVERTE | ME/MD |
| -T- " VERROUILLAGE ELECTRIQUE POUR TESTS AIMANTS | | ⇨ FAISCEAU CONTINU POSSIBLE |
| -X- " " " " " AVEC FAISCEAUX POSSIBLES | | SEC RESPONSABLE SECURITE MCR |
| P PATROUILLE TESTS FAISCEAUX | T PATROUILLE TESTS AIMANTS | |

16.5.1988

LISTE DE DISTRIBUTION DES TESTS PARTIELS

R. Billinge
E. Jones

Chefs de Groupe PS

B. Allardyce
M. Bouthéon
L. Coull
D.C. Fiander
J.H.B. Madsen
F. Pedersen
F. Perriollat
P.L. Riboni
K. Schindl
D.J. Simon

Associés

D. Blechschmidt
D. Dekkers
E. Wilson
H. Haseroth
H. Koziol
P. Lefèvre

F. Bandi
P. Bobbio
B. Boileau
J. Boillot
D. Boimond
M. Bôle-Faysot
R. Bonzano
J. Boucheron
R. Bourgeois
P. Bossard
M. Brouet
P. Burla
A. Burlet
J. Buttkus
R. Calegari/ST
D. Campi/ST
J.C. Cendre
E. Chevallier
J. Chevallier
P. Chevret/ST
J.J. Cloye
P. Collet
M. Corcelle
G. Cunner/ST
G. Daems
L. Danloy
L. Decurninge
C. Dehavay
J. Delaprisson
B. Desforges/SPS
H. Dijkhuizen
B. Dumas
B. Frammery
H. Gailloud
G. Gelato
V. Glaus
P. Gourcy
G. Graff/ST
D. Gregel/SPS
D. Grier
A. Grossmann
J. Gruber
J. Guillet
S. Hancock
J.M. Hanon
L. Henny
C. Hill
F. Hoffmann
R. Hohbach
M. Jenin/SB
I. Kamber
R. Ley

J. Knott
A. Krusche
R. Luscher
L. Magnani
E. Malandain
E. Manglunki
P. Marti
G. Martini
P. Martucci
S. Maury
C. Mazeline
K. Metzmacher
B. Nicolai
F. Nitsch
P. Pearce
J. Philippe
R. Pittin
N. Rasmussen
R. Razurel/SB
C. Renaud/HS
A. Renou
L. Rinolfi
T. Risselada
J.P. Riunaud
D. Rivalli
J. Robert
F. Rohner
G. Rosset
G. Roux
J.P. Royer
C. Saulnier
A. Scaramelli/SB
J.D. Schnell
J.C. Schnuriger
H. Schonauer
E. Schulte
G. Serras
Ch. Steinbach
B. Szeless
M. Tardy
P. Têtu
M. Thivent
J.C. Thomi
H. Ullrich
R. Valbuena
W. Van Cauter
F. Volker
B. Williams
D.J. Williams
M. Wyss/SB
M. Zahnd/PS
P. Zettwoch