

Compte-Rendu de la Réunion pour
l'Installation de l'Ejection Rapide

10.4.1962

Présents : H. Fischer - J.C. Gallay - A. Garcia-Gonzales - U. Jacob - G. Plass.
B. Kuiper - B. Monnier (partie du temps) - G.L. Munday - K.H. Reich.

- - - - -

1. Montage du vérin M₂

- a) J.C. Gallay explique le montage du vérin au cas où le caisson à vide reste en place. Ceci nécessite le démontage partiel du vérin. Le remontage en est malaisé, vu le peu de place disponible et les risques sont considérables. B. Kuiper pense, dans ces conditions, que cette solution n'est pas à envisager.
- b) L'alternative est de déplacer le caisson et de mettre le vérin entièrement monté en place, y compris la cage du presse-étoupe. Ceci nécessite, au préalable, le démontage des pompes à palettes et de certaines connexions. B. Kuiper, G.L. Munday et G. Plass sont d'accord pour retenir cette solution. Le temps nécessaire pour un montage ou démontage complet est estimé à quelques jours. En cas de panne, on peut aussi retirer l'aimant et boucher l'ouverture du caisson moyennant l'aide d'un couvercle spécial, ce qui devrait pouvoir se faire en six heures environ.
- c) J.C. Gallay étudiera les facilités de manutention etc., nécessaires pour effectuer la solution b) en partant de la proposition de garder les pompes à diffusion, les valves et l'éjection lente fixées au caisson.
- d) B. Kuiper s'informerait sur les détails d'un remplacement du joint du cylindre, en particulier sur la nécessité du démontage d'autres pièces à cette occasion.

2. Presse-étoupe.

- a) Le presse-étoupe proposé est accepté en principe.

- b) Le caisson peut maintenant être modifié en conséquence. J.C. Gallay préparera les dessins détaillés jusqu'au 1er mai qui est la dernière date pour proposer d'autres modifications. L'ouverture doit être faite jusqu'au 15 mai, à partir de quand les essais se feront. Le caisson doit être à la disposition de NPA pour le 15 juin.

3. Divers.

- a) J.C. Gallay demandera à J. Gervaise de lui donner les cotes du sol au milieu de la s.d. No. 1.
- b) Certaines cotes, sur le vérin, doivent être mesurées et des modifications éventuelles envisagées (déplacement de graisseurs, etc.,).

K.H. Reich.

Distribution : (ouverte)

Personnes présentes

Pour information :

A. Achermann

C.A. Ramm

Membres du Comité MPS